

福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-
福清市医院二期项目）整体投入绩效评价报告

福建荣信专审字（2022）第 367 号

项目单位：福清市城投建设投资集团有限公司

项目投入总金额：41,292.90 万元（其中财政预算到账金
额 19,122.90 万元）

项目评价期间：2019 年 10 月-2022 年 10 月

评价机构：福建荣信会计师事务所有限公司

评价时间：2022 年 11 月 30 日

福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入绩效评价报告

我们接受福清市财政局的委托，对福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入进行绩效评价。我们根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《福建省人民政府办公厅转发省财政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（闽政办〔2013〕82号）、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》等有关文件精神，以及福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入的具体情况确定评价范围，制定评价方法、评价指标、评价程序，收集与评价事项有关的资料，采用科学、合理的财政资金绩效评价理论与方法，并实施了必要的绩效评价程序，现将评价结果汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 福清市医院二期项目背景

福清市医院二期项目于2017年6月2日取得福清市发展和改革局文件《关于福清市医院新院二期工程可行性研究报告的批复》（融发改审批〔2017〕143号）“经研究同意，现批复如下：一、项目建设的必要性 本项目的建设是完善区域医疗服务网络，推动医疗服务事业发展的需要，是提升医疗服务能力，改善就医环境和医院医疗条件的需要。因此本项目的建设是必要的。二、项目实施地点及用地面积 项目位于音西街道西楼村、珠山村，市规划部门划定的红线内。本期新增用地面积27.063亩。三、建

设规模及内容 建设医技住院大楼、感染科治疗楼、值班教学大楼等，总建筑面积 107262 平方米（其中地上建筑面积 84842 平方米，地下建筑面积 22420 平方米），二期建成后，通过科室用房调整，病床数达到 2000 张。工程建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、绿化景观及配套工程等。…六、项目总投资及资金来源 项目估算总投资为 70,290.03 万元（其中工程费用 60,299.86 万元，工程建设其他费 4,783.50 元，基本预备费 5,206.67 万元）。所需建设资金由市财政拨款解决。七、项目建设工期 项目建设工期为 36 个月。…”

福清市医院二期项目于 2019 年 4 月 22 日取得福清市发展和改革局文件《关于福清市医院新院二期工程可行性研究报告重新批复的复函》（融发改审批〔2019〕121 号）“根据福清市人民政府常务会议纪要〔2019〕6 号文精神，经研究同意，重新批复如下：一、项目建设的必要性 本项目的建设是完善区域医疗服务网络，推动医疗服务事业发展的需要，是提升医疗服务能力，改善就医环境和医院医疗条件的需要。因此本项目的建设是必要的。二、项目实施地点及用地面积 项目位于音西街道西楼村、洋浦村、珠山村，市规划部门划定的红线内。本期用地面积 177.17 亩（其中新增用地 27.063 亩）。三、建设规模及内容 建设医技住院大楼、感染科治疗楼、值班教学大楼等，总建筑面积 130025.56 平方米（其中地上建筑面积 97034.56 平方米，地下建筑面积 32991 平方米），二期建成后，通过科室用房调整，病床数达到 2000 张。工程建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、绿化景观及配套工程等。…六、项目总投资及资金来源 项目估算总投资为 98,056.59 万元（其中工程费用 83,569.52 万元，工程建设其他费 7,223.62 元，基本预备费 7,263.45 万元）。所需

建设资金由市财政拨款解决。七、项目建设工期 项目建设工期为 18 个月。”。

福清市医院二期项目于 2019 年 5 月 9 日取得福清市发展和改革局文件《关于福清市医院新院二期初步设计的批复》（融发改审批〔2019〕147 号）“…批复如下：一、项目实施地点及用地面积 项目位于音西街道西楼村、洋浦村、珠山村，是规划部门划定的红线内。本期用地面积 177.17 亩（其中新增用地 27.063 亩）。二、建设规模及技术标准 建设医技住院大楼、感染科治疗楼、值班教学大楼、污水处理站等，总建筑面积 130025.56 平方米（其中地上建筑面积 97034.56 平方米，地下建筑面积 32991 平方米），对一期部分科室及室外管网进行改造。二期建成后，通过科室用房调整，病床数达到 2000 张。工程建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气照明工程、消防工程、暖通工程、电梯及设备工程、医疗气体、景观绿化及附属配套工程等。…四、项目总投资及资金来源 项目总投资概算为 96,263.73 元（其中工程费用 85,575.17 元，工程建设其他费 7,884.76 元，基本预备费 2,803.80 万元）。所需建设资金由市财政拨款解决。”。

本项目的批复及建设能较好地弥补福清市医院就医环境的不足，有助于完善医院功能，有利于提升医院的可持续发展，促进福清市医院在医、教、研、保等方面的工作上一个新台阶。

2. 主要内容及实施情况

本次绩效评价的内容是福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入 41,292.90 万元（其中财政资金 19,122.90 万元、社会捐赠 22,170.00 万元）及使用支出情况，资金已基本用于支付工程款项、室内外装修及配套设施的建设等支出。

该建设项目已于 2020 年 3 月中旬正式开工，主体结构于 2021 年 5 月封顶。建设内容主要为：医技住院大楼（15 层，面积约 70444 m²）、感染科治疗楼（5 层，面积约 12561 m²）、值班教学楼（6 层，面积约 14012 m²）以及附属污水处理站，总建筑面积 130025 m²（其中地上建筑面积 97034 m²，地下建筑面积 32991 m²）。目前已进入室内全面装修收尾和室外景观、围墙、管网施工阶段，新建项目预计在 2023 年春节后完成并投入使用

本项目建设符合国家产业政策，符合城市建设和要求。项目的建设将极大的缓解福清市医院的拥挤状况，尤其是改善就医环境和医院医疗条件，有助改善和提高诊治水平，增强医院综合实力。充分发挥福清市医院的龙头作用，市级医院的医技、人才资源和医疗设备的优势，从而保障福清市以及周边地区人民群众对身体健康的需求。同时对于提升福清市医疗卫生事业的整体水平，促进福清市两个文明建设，保障经济和社会发展与稳定具有重要的意义，具备良好的社会效益。

3. 福清市医院二期项目整体投入资金到位、使用情况

(1) 项目整体投入资金到位情况

本次评价对象建设项目的整体投入资金 41,292.90 万元（其中财政资金 19,122.90 万元、社会捐赠 22,170.00 万元），其到位情况分别为：①财政资金于 2019 年 10 月至 2022 年 4 月期间陆续到账，合计金额 19,122.90 万元，其中 2019 年度到账金额 18,228.96 万元、2020 年度到账金额 12,000.00 万元、2022 年 4 月到账金额 5,300.00 万元。按照拨款来源分类为：卫健局拨入卫生事业补短板项目资金 11,822.90 万元、特别抗疫国债拨款 2,000.00 万元、地方专项债券拨款 5,300.00 万元。②社会捐赠 22,170.00 万元，为福清市慈善总会于 2021 年 2 月至 2022 年 10 月期间陆

续转入捐赠款项。以上项目资金的及时到位，使得项目主体工程及配套设施的建设能够顺利进行，主体工程已于 2021 年 5 月封顶，目前正在实施室内外装修尾工工程，计划 2023 年春节后完工投入使用（详见附表 1《绩效评价资金收支情况表》）。

（2）项目整体投入资金使用情况

项目整体投入资金 41,292.90 万元（其中财政资金 19,122.90 万元、社会捐赠 22,170.00 万元），累计用于支付主体工程款项 36,959.56 万元、设计费 970.72 万元、监理费 303.00 万元、其他工程建设各项费用 1,652.13 万元，合计 39,885.41 万元，目前结余 1,407.49 万元。工程建设项目的实施通过招标采购，签订经济合同，项目资金支出基本符合项目建设内容。项目资金的逐步支付使用，为项目的顺利实施创造了条件，使得福清市医院二期项目的建设能够顺利进行。

（二）福清市医院二期项目整体投入资金绩效目标

1. 预期目标

项目整体投入资金主要用于支付主体及各项配套实施建设工程款及各项工程建设费用的支出，争取 2023 年福清市医院二期项目建设完成并投入使用。以进一步满足广大人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，优化医疗资源的合理布局。

2. 实际完成目标

通过本项目的实施，基本达到预期绩效目标：①项目截至绩效评价日内装修在收尾阶段，计划 2023 年春节后投入使用；②2021 年度医疗收入 76,928.93 万元，同比增长 14.97%；③2021 年度就业人数 1642 人，同比增长 9.91%；④2021 年硬件设施投入 12,010.47 万元，2020 年投入 9,006.89

万元，增长 133.35%（不含房屋、建筑物）；⑤实现病房床位达到 2000 张的可持续增长的空间。项目的实施为进一步提升广大人民群众的就医环境，优化福清市医院的资源布局，将产生良好的社会效益。

二、绩效评价工作开展过程

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

加强财政资金预算管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入 41,292.90 万元（其中财政资金 19,122.90 万元、社会捐赠 22,170.00 万元）及支出情况、实施成效以及存在的问题和建议。

（二）绩效评价原则、指标体系及评价标准和评价方法

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

2. 绩效评价指标体系及评价标准

根据福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入的特点，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，参照财政债券资金支出绩效评价指标体系设置了“投入指标”（20 分）、“产出指标”（40 分）、“效益指标”（30 分）、“满意度指标”（10 分）等 4 个一级指标；设置了“资金指标”（20 分）、“数

量指标”（15分）、“质量指标”（20分）、“财务指标”（5分）、“经济效益指标”（10分）、“社会效益指标”（10分）、“可持续影响指标”（10分）、“服务对象满意度指标”（10分）等8个二级指标；设置了“资金时效”（10分）、“预算执行率”（10分）、“工程进度是否按预定完成”（7.5分）、“工程数量是否按预定完成”（7.5分）、“工程外观是否存在缺陷”（5分）、“工程项目内业资料是否齐全”（5分）、“工程质量检测报告”（5分）、“预算资金使用合规性”（5分）、“财务监控有效性”（3分）、“会计核算质量”（2分）、“医疗收入逐步增长”（10分）、“就业人数”（5分）、“硬件设施投入”（5分）、“可持续增长”（10分）、“患者满意度”（10分）等15个三级指标。本次绩效评价基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性、简明性及可量化（详见附表2《绩效评价指标体系和评分表》）。

3. 评价方法

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据《福州市财政支出绩效评价管理暂行办法》的有关规定，参照闽财绩〔2013〕7号文中预算绩效评价共性指标体系，结合福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入支出实际情况，绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

4. 评价标准

详见附表2《绩效评价指标体系和评分表》。

（三）绩效评价过程

1. 设置、补充和完善绩效指标

根据福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入的特点，对于已经设定绩效评价指标的支出，根据实际和公共价值的一般标准，对绩效目标指标进行补充和完善。

2. 设定绩效目标和评价标准

根据福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入应当达到的目标及相应的权值，设定分级指标、基础指标和评价指标及评价标准。

3. 核实、收集和审定基础资料

根据福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入绩效指标的具体情况，由绩效评价对象收集、整理相关资料，并开展自评工作后，由第三方进行现场核实、审定基础资料的真实性、完整性。

4. 确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分

依据重要性原则，根据财政绩效评价体系及第三方《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》等相关规定，确定各指标的权数，统一评价标准及评分。

5. 撰写评价报告

根据以上绩效评价过程，由第三方撰写完成《绩效评价报告》，并根据评价结果得出优秀、良好、中、差四个等级。

三、综合评价情况及结论

通过对 4 大类 15 个项目指标审核打分，对福清市财政支出项目（福清

市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目)整体投入绩效评价总得分为 93 分,评价结果为优秀。各项指标具体评价情况如下:

1. “资金指标”包括“资金时效”、“预算执行率”等 2 个三级指标,指标总分 20 分,评价得分 18 分。

(1) “资金时效”指标总分 10 分,评价得分 10 分。

本项目到位资金总额累计 41,292.90 万元,其中财政资金累计到位 19,122.90 万元/各项预算资金累计金额 19,122.90 万元=100%,评价得分 10 分。

(2) “预算执行率”指标总分 10 分,评价得分 8 分。

截至 2022 年 10 月 31 日项目累计支出 39,885.41 万元,其中财政资金累计 17,715.41 万元,项目使用财政资金占财政预算资金 92.64%,评价得分 8 分。

2. “数量指标”包括“工程进度是否按预定完成”、“工程数量是否按预定完成”等 2 个三级指标,指标总分 15 分,评价得分 12 分。

(1) “工程进度是否按预定完成”指标总分 7.5 分,评价得分 4.5 分。

根据截至 2022 年 7 月工程款支付进度已达 82.73%,目前内装修已进入尾工阶段,室外场地未全面完成,经综合评估项目总体进度达 80%以上,评价得分 4.5 分。

(2) “工程数量是否按预定完成”指标总分 7.5 分,评价得分 7.5 分。

新建大楼建筑面积已按计划全部完工,评价得分 7.5 分。

3. “质量指标”包括“工程外观是否存在缺陷”、“工程项目内业资料是否齐全”、“工程质量检测报告”、“预算资金使用合规性”、等 4 个三级指标,指标总分 20 分,评价得分 18 分。

(1) “工程外观是否存在缺陷”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

本项目尚在进行尾工施工中，未验收，经查看工程外观基本无缺陷，评价得分 5 分。

(2) “工程项目内业资料是否齐全”指标总分 5 分，评价得分 3 分。

项目未完工验收，工程造价未结算审核。程序合规、材料不够齐全，评价得分 3 分。

(3) “工程质量检测报告”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

经查阅相关资料材料、基桩、抗压等检测记录基本齐全，评价得分 5 分。

(4) “预算资金使用合规性”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

经抽查项目投入资金全部用于项目支出，支出合规，审批制度、审批程序基本规范，评价得分 5 分。

4. “财务指标”包括“财务监控有效性”、“会计核算质量”等 2 个三级指标，指标总分 5 分，评价得分 5 分。

(1) “财务监控有效性”指标总分 3 分，评价得分 3 分。

制订《财务管理制度》，建立内审制度，监控机制较完善，评价得分 3 分。

(2) “会计核算质量”指标总分 2 分，评价得分 2 分。

项目预算资金入账规范，支出有明细，基本清晰，评价得分 2 分。

5. “经济效益指标”为“医疗收入逐步增长”1 个三级指标，指标总分 10 分，评价得分 10 分。

2021 年度医疗收入 76,928.93 万元，上年同期 66,910.02 万元，同比增长 14.97%，评价得分 10 分。

6. “社会效益指标”包括“就业人数”、“硬件设施投入”等 2 个三级指标，指标总分 10 分，评价得分 10 分。

(1) “就业人数”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

2021 年度在职员工人数 1642 人，上年同期 1494 人，同比增长 9.91%，评价得分 5 分。

(2) “硬件设施投入”指标总分 5 分，评价得分 5 分。

经统计 2021 年度硬件设施投入 12,010.47 万元，上年同期投入 9,006.89 万元，增长 133.35%，评价得分 5 分。

7. “可持续影响指标”为“可持续增长”1 个三级指标，指标总分 10 分，评价得分 10 分。

现有病房床位 921 张，项目完成后实现 2000 张床位的可持续增长的空间，增长 117.16%，评价得分 10 分。

8. “服务对象满意度指标”为“患者满意度”1 个三级指标，指标总分 10 分，评价得分 10 分。

全年无投诉现象，评价得分 10 分。

四、项目绩效评价指标分析

福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入支出基本达到既定设计目标。通过对 4 大类 15 个项目指标审核打分，对评价对象资金到位、使用情况、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价，福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入支出绩效评价总得分为 93 分，绩效评价结果为优秀。

1. 投入指标

资金指标：“时效指标”指标达到预期目标，但“预算执行率”指标存在不足，财政资金结余 1,407.49 万元未全额使用。

2. 产出指标

数量指标：“工程进度”指标未达预期目标，工程形象进度未全面完成；“工程数量”指标基本达到预期目标。

3. 质量指标：“工程外观是否存在缺陷”、“工程质量检测报告”、“预算资金使用合规性”等三级指标基本达到预期目标，但“工程项目内业资料是否齐全”指标存在不足，因项目未完工、未验收，无项目验收资料、工程造价结算审核资料。

4. 财务指标：“财务监控有效性”、“会计核算质量”等三级指标基本达到预期目标。

5. 经济效益指标：“医疗收入逐步增长”指标基本达到预期目标。

6. 社会效益指标：“就业人数”、“硬件设施投入”指标基本达到预期目标。

7. 可持续影响指标：“可持续增长”指标达到预期目标，实现可持续增长的空间。

8. 服务对象满意度指标：“患者满意度”指标基本达到预期目标。

五、存在主要问题及建议

1. 本次绩效评价发现项目初设批复总投资或存在高估或是节约建设成本的可能。项目初设批复总投资 96,263.73 元（其中工程费用 85,575.17 元，工程建设其他费 7,884.76 元，基本预备费 2,803.80 万元），截至评价日实际已支出 39,885.41 万元，只完成批复总投资的 41.43%，目前未付款项主要是土建工程款，合同金额（未结算）54,244.63 万元，实际已支付

36,959.56 万元，未付 17,285.08 万元，以及未付相应的设计监理等其他工程建设费用。项目目前尾工工程主要是室外场地整理、绿化以及设备的采购安装等，参考《可行性研究报告》投资估算的明细项目，项目总体投入预计低于初设批复总投资。同时以上未支付款项及正在实施的尾工工程本次绩效评价未见相应的资金安排，根据项目初设的批复“所需建设资金由市财政拨款解决”，因此建议由项目实施单位根据项目实施进度提供完整的后续资金使用计划后，项目未付款项在批复总投资范围内纳入财政预算，以保证本项目建设的全面完成和按时投入使用。

2. 本次绩效评价发现项目进度未能按期完成，根据福清市发展和改革局文件《关于福清市医院新院二期工程可行性研究报告重新批复的复函》（融发改审批〔2019〕121 号）“…七、项目建设的工期 项目建设的工期为 18 个月。”，项目建设于 2020 年 3 月中旬正式开工，主体结构于 2021 年 5 月封顶，但截至绩效评价日尚在内装修收尾及室外场地整理阶段，项目建设未能如期全面完成。建议项目实施单位按照相关批复，项目建设如期完工。同时建议项目建设全面完成后，及时组织竣工验收后投入使用，及时办理工程造价结算审核，以及按规定要求一年内办理工程竣工财务决算并结转固定资产，以规范单位资产的使用和管理。

六、其他需要说明的事项

1. 本绩效评价报告是在评价对象提供资料的基础上结合评价人员的调查了解而形成的。

2. 本绩效评价报告主要供了解福清市财政支出项目（福清市城投建设投资集团有限公司-福清市医院二期项目）整体投入支出绩效情况，以加强财政资金的使用和管理。

附表：

1. 财政支出项目（福清市医院二期项目）绩效评价整体资金收支情况
表
2. 财政支出项目（福清市医院二期项目）绩效指标体系及评分表

福建荣信会计师事务所有限公司




中国注册会计师：



中国注册会计师：

（主任会计师）



2022 年 12 月 07 日

（本报告无条形码、无印鉴无效）

附表1

财政支出项目（福清市医院二期项目（政府基金））绩效评价整体资金收支情况表
(2019-2022年度)

支出项目名称	福清市医院二期项目			主管部门及部门预算编码			福清市城投建设投资集团有限公司			
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况				结余率 (%) ⑧=⑦/⑤		
	年初部门预算安排金 额(含历年结余结 转)①	年中调整金 额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额④=①+②- ③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余 金额⑦			
财政资金小计	19,122.90		19,122.90		19,122.90	17,715.41	1,407.49	7.36%		
1.省级财政预算资金										
2.市级财政预算资金										
3.县级财政预算资金	19,122.90		19,122.90		19,122.90	17,715.41	1,407.49	7.36%		
①卫健局拨入补短板资 金	11,822.90		11,822.90		11,822.90					
②地方专项债券拨款	5,300.00		5,300.00		5,300.00					
③特别抗疫国债资金	2,000.00		2,000.00		2,000.00					
4.其他资金小计					22,170.00	22,170.00				
捐赠资金（福清市慈善总 会）					22,170.00	22,170.00				
合 计	19,122.90		19,122.90		41,292.90	39,885.41	1,407.49	3.41%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			绩效目标实际完成情况						
	财政预算资金主要用于二期项目工程款项的支付，3年内完工并投入使用。			财政预算资金全部用于项目支出。 ①项目截至评价日内装修在收尾阶段，计划2023年春节后投入使用； ②2021年度医疗收入76,928.93万元，上年同期66,910.02万元，同比增长14.97%； ③2021年度就业人数1642人，上年同期1494人，同比增长9.91%； ④2021年硬件设施投入12010.47万元，2020年投入9006.89万元，增长133.35%（不含房屋、建筑物）。						


附表2

财政支出项目（福清市医院二期项目（政府基金））绩效指标体系及评分表
(2021年度)

项目名称		福清市医院二期项目			主管部门及部门预算编码		福清市城投建设投资有限公司			
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	绩效 目标值	实际 完成值	指标 分值	评价 得分	
年度 绩效 目标 完成 情况	投入 指标 (20分)	资金指标 (20分)	时效指标 (10分)	财政实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	100%	本项目到位资金总额累计41,292.90万元，其中财政资金累计到位19,122.90万元/各项预算资金累计金额19,122.90万元=100%，得10分。	10	10	
			预算执行率 (10分)	项目实际使用预算资金/预算拨款资金。	完成目标值100%以上得10分；90-99%得8分；80%-89%得6分；70%-79%得4分，69%以下不得分。	总额19122.90万元	截至2022年10月31日项目累计支出39,885.41万元，其中财政资金17,715.41万元，项目使用财政资金占财政预算资金92.64%，得8分。	10	8	
		数量指标 (15分)	工程进度是否按预定完成 (7.5分)	工程形象进度（内外观）。	完成或提前完成，得7.5分，未完工且完工率≥90%，得6分；80%≤完工率<90%，得4.5分；完工率<80%，得0分。	100%	根据截至2022年7月工程款支付进度达82.73%，目前内装修已进入尾工阶段，室外场地未全面完成，经综合评估项目总体进度达80%以上，得4.5分。		7.5	4.5
	工程数量是否按预定完成 (7.5分)		新建病房大楼130025.56平方米。	全部完成，得5分，完成率≥90%，得4分；80%≤完成率<90%，得3分；完成率<80%，得0分。	37000平方米	新建大楼主体建筑面积已按计划全部完工，得7.5分。		7.5		7.5
	产出 指标 (40分)	质量指标 (20分)	工程外观是否存在缺陷 (5分)	实地查看工程内、外观。	无缺陷，得4分；小缺陷，发现1处扣1分，扣完为止；大缺陷，得0分。 大缺陷为工程外观脱皮，楼面纵横向裂纹，起砂和缺边掉角。小缺陷为平整度不合格，影响外观行为。	无缺陷	本项目尚在进行尾工施工中，未验收，经查看工程外观基本无缺陷，得5分。	5	5	5
			工程项目内业资料是否齐全 (5分)	查阅项目资料，工程项目实施程序是否合规、内业资料是否齐全。	程序合规、材料齐全，得5分；程序基本合规、材料基本齐全，得4分；程序合规、材料不齐全，得3分；程序不合规、材料齐全或程序不合规、材料缺损严重，均得0分。	程序合规、材料齐全	项目未完工验收，工程造价未结算审核。程序合规、材料不够齐全，得3分。		5	3
		工程质量检测报告 (5分)	查阅工程项目资料（材料检测、桩基检测、质量检测）记录。	查阅各项材料、质量检测记录，每缺少1项扣0.5分，直至扣为0分。	所有检测项目都合格	经查阅材料、基桩、抗压等检测记录较齐全，得5分。		5	5	5
	财务指标 (5分)	预算资金使用合规性 (5分)	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；是否符合国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	一项不符合扣1.7分，严重的此项完全不得分。	100%	经抽查项目投入资金全部用于项目支出，支出合规，审批制度、审批程序基本规范，得5分。		5	5	5
		财务监控有效性 (3分)	是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	100%	制订《财务管理制度》，建立内审制度，监控机制较完善，得3分。		3	3	3
		会计核算质量 (2分)	财政项目资金入账是否合规，支出是否规范，是否有明细核算、清晰。	入账合规，得1分，账务处理规范，得1分。	合规	项目预算资金入账规范，支出有明细，基本清晰，得2分。		2	2	2

财政支出项目（福州市医院二期项目（政府基金））绩效指标体系及评分表
(2021年度)

项目名称		福清市医院二期项目			主管部门及部门预算编码		福清市城投建设投资集团有限公司		
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	绩效 目标值	实际 完成值	指标 分值	评价 得分
		经济效益指标 (10分)	医疗收入逐步 增长 (10分)	2021年度同比增长。	完成目标值100%以上得10分；90-99%得8分；80%-89%得6分；70%-79%得4分，69%以下不得分。	20%	2021年度医疗收入76,928.93万元，上年同期66,910.02万元，同比增长14.97%，得10分。	10	10
效益 指标 (40分)		社会效益指标 (10分)	就业人数 (5分)	医院总体就业人数同比增长。	总体就业人数达上年水平100%以上得5分；90-99%得4分；80%-89%得3分；70%-79%得2分，69%以下不得分。	>=100%	2021年度在职员工人数1642人，上年同期1494人，同比增长9.91%，得5分。	5	5
			硬件设施投入 (5分)	当年度硬件设施总体投入同比增长。	总体投入达上年水平100%以上得5分；90-99%得4分；80%-89%得3分；70%-79%得2分，69%以下不得分。	>=100%	2021年度硬件设施投入12,010.47万元，上年同期投入9,006.89万元，增长	5	5
			可持续影响指标 (10分)	病房床位现有数量921张，二期项目建成后达到2000张。	完成目标值100%以上得10分，90-99%得8分，80-89%得6分，70-79%得4分，60-69%以下不得分。	300张	现有病房床位921张，项目完成后实现2000张床位的可持续增长的空间，增长117.16%，得10分。	10	10
满意度指标 (10分)		服务对象满意度 指标 (10分)	患者满意度 (10分)	有无投诉情况。	无投诉得10分，每发生1起扣0.1分，直至扣为0分。	0投诉	全年无投诉现象，得10分。	10	10
合计									
自评得分等次：评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（80-89）、中（70-79）、低（60-69）、差（得分≤60）。 10093优秀									



统一社会信用代码
91350503MA34Q2U392

营业执照

(副本) 副本编号: 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 福建荣信会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 林立德

经营范围 许可项目：从事会计师事务所业务；代理记账（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）

注册资本 壹仟万圆整

成立日期 2020年09月22日

营业期限 2020年09月22日 至 2070年09月21日

住所 福建省泉州市丰泽区东海街道云山社区院
前路6号华胜大厦5楼




登记机关

2021年8月26日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0006919

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 福建荣信会计师事务所有限公司

首席合伙人: 林立德

主任会计师:

经营场所: 福建省泉州市丰泽区东海街道院前路6号华胜大厦5楼

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 35050031

批准执业文号: 闽财会[2013]1号

批准执业日期: 2013年1月14日



中华人民共和国财政部制



姓名	林立德
Full name	Lin Lide
性别	男
Sex	Male
出生日期	1961-09-06
Date of birth	1961-09-06
工作单位	厦门业华会计师事务所有限公司
Working unit	Xiamen Yehua Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码	350500196109060017
Identity card No.	350500196109060017

与原件核对一致

证书编号: 350500130987
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年07月14日
Date of Issuance



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



验证证书真实有效

姓名: 林立德


注册编号: 350500130987

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

厦门业华




事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年6月14日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

泉州丰泽荣信联合



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年6月14日
/y /m /d

13



姓名	吴初斗
Sex	男
出生日期	1982-03-07
Date of birth	
工作单位	厦门业华会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	350200198203071019
Identity card No.	

与原件核对一致

证书编号: 350200050228
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月05日
Date of Issuance /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



验证证书真实有效

姓名: 吴初斗


注册编号: 350200050228

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from




事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年10月25日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年10月25日
/y /m /d