

福清市水利局--2022 年城乡供水一体化建设项目  
绩效评价报告

福征安绩〔2023〕FQ03-01 号

项目名称：	福清市城乡供水一体化建设项目
项目承担单位：	福清市水利局
项目总金额：	10,500 万元
评价年度：	2022 年度
评价机构：	福建征安会计师事务所（普通合伙）
委托单位：	福清市财政局

2023 年 12 月 25 日

# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	25
二、绩效评价工作开展情况.....	25
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	25
(二) 绩效评价指标确定原则.....	25
(三) 评价方法及评价标准.....	26
(四) 评价指标体系及评分标准.....	26
(五) 绩效评价工作过程.....	27
三、综合评价及评价结论.....	28
四、绩效评价指标分析.....	28
(一) 项目决策情况（分值 20 分，得分 18 分）.....	28
(二) 项目过程情况（分值 20 分，得分 20 分）.....	30
(三) 项目产出情况（分值 30 分，得分 29 分）.....	32
(四) 项目效益情况（分值 30 分，得分 29.15 分）.....	34
五、主要成效、存在问题及原因分析.....	36
(一) 主要成效.....	36
(二) 存在问题及原因分析.....	38
六、改进建议.....	38
(一) 组织绩效管理培训，提升绩效管理水平.....	38
(二) 加强协调和监管，加快工程竣工决算进度.....	38
(三) 加强专项债券业务操作管理，避免专项债券业务和财务风险。.....	39
七、其他需要说明的事项.....	39

# 福清市水利水电局—2022 年福清市城乡供水一体化建设项目 绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《福清市财政局关于开展 2023 年度财政支出项目绩效重点评价及重大项目事前评估工作的通知》（融财预〔2023〕634 号）及有关文件规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受福清市财政局委托组建绩效评价工作小组，对 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政安排 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目专项债券及本级配套等专项资金 10,500 万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效评价指标和标准进行评议与打分，形成《福清市水利局-2022 年福清市城乡供水一体化建设项目绩效评价报告》。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为保障福清市供水体系安全，加快建设区域内水资源的联网工程，形成较为完善的原水输水线路，进一步优化区域内水资源的配置，使各主要用水区具备东张水库（含大樟溪调水水量），福清闽江调水等两个主要水源，并以其他水源作为补充和备用，福清市水利水电勘察设计院编制了《福清市城乡供水一体化建设项目可行性研究报告》，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。福清市水利水电以融水利[2020]410 号文提出了《关于审批（福清市城乡供水一体化建设项目可行性研究报告）的报告》。

根据《福清市发展和改革委员会关于福清市城乡供水一体化建设项目可行性研究的批复》（融发改审批【2020】454 号）等文件立项，项目按照规定的程序设立，文件、材料符合相关要求，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，由福清市水利局负责 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目管理、监督等工作，由福清市水利局、有关乡镇和街道办等负责招标、建设等工作。福清市

水利局是专项资金预算编制和执行的责任主体，履行下列管理职责：（1）会同县财政局建立健全专项资金管理制度；（2）按预算管理的要求，编制专项资金年度支出预算；（3）执行已经批复的专项资金支出预算，汇总审核资金申报材料并统筹提出资金分配意见，监督专项资金的使用；（4）提出专项资金绩效目标，并按照确定的绩效目标对专项资金实施绩效跟踪和评价。

## 2. 工程位置和任务

2022年福清市城乡供水一体化建设项目建设地点：位于福清市城区及下辖各镇、街道及村落等全县域。业主单位为福清市水利局和各乡镇街道办等。

建设规模和主要内容：在中心城区、元洪投资区、江阴新港城区、龙高半岛及山区等5个片区新建、改建供水厂16座，总规模为日供水量63.5万吨；新建引水和取水工程11个，建设配水管网，总长306.18千米，管材采用钢管，管径我DN100-DN1000。

项目总投资及资金来源：项目总投资为314,374万元（其中工程费261,322万元，工程建设其他费24,836万元，基本预备费28,216万元），所需建设资金由上级补助解决。

建设年限：项目建设工期为48个月。

## 3. 主要内容及实施情况

2022年福清市城乡供水一体化建设项目工程建设单位和运行管理单位为福清市水利局和各乡镇街道办等，按项目金额大小经过招投标和评标程序，发出中标通知书，与中标的单位签订项目施工和监理合同。

2022年福清市城乡供水一体化建设项目共分为85子项目，工程中标合同价为21,145.26741万元，预审价格为21,678.6099万元，概算价格为29,455.9843万元。

福清市城乡供水一体化项目总投资约10.12亿元，截止2022年为止，已完成投资约9.72亿元。项目共计315个任务村，从2020年至2022年已完成了272个村的建设任务，扩建7万吨水厂一座（龙田水厂），新建4万吨水厂一座（高山水厂），新建31座加压泵站，铺设供水主干支管316.1公里和村内供水管网3,956.8公里。新增供水受益人口67.39万人。

2023年福清市城乡供水一体化项目共计43个任务村，总投资1.23亿元，计划改造2个水厂（东张水厂、一都水厂），新建947.5公里村内供水管道、38.3

公里供水主干管、17座加压泵站（村内7座、水务10座）、7座供水站，涉及供水户数2.01万户，受益人口6.77万人，自来水普及率98.25%。

本工程项目截至2022年为止，共办理竣工决算9个项目，大部分虽已完工，但尚未完成工程竣工决算和在建转为固定资产手续，项目具体完成建设内容如下：

福清市城乡供水一体化建设项目全市村内管网建设完成进度一览表（2022年）

镇序号	镇街	任务村	项目业主	设计户数	概算价格 (万元)	预审价格 (万元)	管道长度 (公里)	中标价/合同价 (万元)	专项债使用金额 (万元)	决算价 (万元)
1	龙山街道	塘头村	龙山街道	545.00	186.51	182.64	18.85	160.72	146.16	157.54
		柏渡村	龙山街道	651.00	191.50	176.09	20.37	154.96	141.01	161.46
		先强村	龙山街道	1,368.00	448.56	417.59	45.80	367.48	334.58	364.85
		南宅村	龙山街道	352.00	166.29	116.30	9.63	102.35	76.28	105.61
		坊里村	龙山街道	312.00	131.29	92.70	7.55	81.57	58.10	81.16
		北店村	龙山街道	802.00	348.65	256.61	22.18	225.82	160.21	
		隆中村	龙山街道	358.00	150.22	108.19	9.27	95.20	67.68	91.41
		小计		<b>4,388.00</b>	<b>1,623.02</b>	<b>1,350.12</b>	<b>133.65</b>	<b>1,188.10</b>	<b>984.00</b>	<b>962.03</b>
2	龙江街道	东南村	东南村	770.00	472.00	440.28	38.28	387.44	39.17	
		小计		<b>770.00</b>	<b>472.00</b>	<b>440.28</b>	<b>38.28</b>	<b>387.44</b>	<b>39.17</b>	
3	音西街道	珠山村	珠山村	119.00	26.42		2.88	211.76	93.92	
		瑶峰村	瑶峰村	103.00	39.06		4.23			
		文楼村	文楼村	82.00	30.42		3.11			
		埔尾村	埔尾村	265.00	98.80		11.08			
		小计		<b>569.00</b>	<b>293.92</b>	<b>0.00</b>	<b>32.36</b>	<b>211.76</b>	<b>93.92</b>	
4	阳下	北亭村	阳下街道	53.00	28.12	16.34	1.96	14.38	356.73	

镇序号	镇街	任务村	项目业主	设计户数	概算价格(万元)	预审价格(万元)	管道长度(公里)	中标价/合同价(万元)	专项债使用金额(万元)	决算价(万元)
	街道	作坊村	阳下街道	561.00	210.82	188.42	21.10	165.81		
		上亭村	阳下街道	82.00	31.85	31.46	3.28	27.69		
		北山村	阳下街道	74.00	21.12	20.79	2.26	18.29		
		玉岭村	阳下街道	185.00	78.23	82.74	6.59	72.58		
		下坝村	阳下街道	392.00	120.28	121.16	12.13	106.62		
		北林村	阳下街道	1,271.00	533.60	521.35	38.52	446.63	409.21	426.97
		高厝村	高厝村	363.00	124.66	142.42	12.96	125.30	28.85	
		油楼村	油楼村	539.00	210.98	240.76	17.29	190.40	17.63	157.12
		小计		3,520.00	1,338.54	1,005.11	119.02	1,167.70	812.41	584.09
5	宏路街道	南峰泵站至小往、六十亩主干管及自然村内供水管网项目						121.39	67.69	
		圳边、头岐供水主管网						20.86	71.92	
		小计						212.85	139.61	
6	一都村	一都镇	538.00	397.53	384.40	30.66	338.27	275.34		

镇序号	镇街	任务村	项目业主	设计户数	概算价格(万元)	预审价格(万元)	管道长度(公里)	中标价/合同价(万元)	专项债使用金额(万元)	决算价(万元)
	镇	小计		538.00	397.53	384.40	30.66	338.27	275.34	
7	镜洋镇	西边村	镜洋镇	129.00	55.96	88.56	6.18	77.93	125.32	
		红星村	镜洋镇	257.00	70.76	90.04	7.36	79.24		
		琯口村	镜洋镇	339.00	111.19	99.96	9.16	90.53	834.75	
		波兰村	镜洋镇	536.00	220.86	226.43	22.84	205.13		
		齐云村	镜洋镇	280.00	126.83	132.71	12.63	120.31		
		镜洋村	镜洋镇	883.00	324.99	286.22	24.57	259.30		
		下施村	镜洋镇	500.00	229.09	318.89	23.50	288.69		
		玉埔村	镜洋镇	349.00	135.85	134.10	12.45	121.47		
		小计		3,273.00	1,275.53	1,376.90	118.69	1,242.60		960.07
8	东张镇	沂山村	东张镇	74.00	56.41	49.39	8.82	43.46	91.33	
		金芝村	东张镇	199.00	66.63	61.36	7.60	54.00		
		岭下村	东张镇	228.00	81.49	67.51	9.19	59.41		
		道桥村	东张镇	630.00	198.25	190.73	16.62	168.66	744.21	
		华石村	东张镇	505.00	224.37	219.73	17.06	194.31		
		濼底村	东张镇	353.00	117.93	113.92	10.86	100.74		
		芦岭村	东张镇	138.00	57.24	54.19	5.23	47.92		
		少林村	东张镇	198.00	159.43	162.97	10.39	144.11		
		溪北村	东张镇	260.00	107.86	103.36	9.01	95.38		
		玉林村	东张镇	792.00	300.86	289.75	25.65	256.23		

镇序号	镇街	任务村	项目业主	设计户数	概算价格(万元)	预审价格(万元)	管道长度(公里)	中标价/合同价(万元)	专项债使用金额(万元)	决算价(万元)
		小计		3,377.00	1,370.47	1,312.91	120.43	1,164.22	835.54	
9	南岭镇	文祚村	文祚村	92.00	35.38	36.20	3.84	31.86	4.32	
		吉岚村	吉岚村	208.00	48.84	46.20	4.88	40.66	8.40	
		上岭村	上岭村	304.00	92.07	82.40	9.52		13.11	
		南岭村	南岭村	137.00	40.27	37.90	4.58	33.09	5.88	
		西溪村	西溪村	165.00	54.48	56.19	6.13		7.42	
		马斜村	马斜村	142.00	41.62	36.62	4.27	32.23	6.09	
		大山村	大山村	150.00	47.55	46.87	4.58	41.24	6.61	
		梨洞村	南岭镇	321.00	130.00	128.54	9.37	113.11	115.18	
		后厝自然村						13.22	11.88	13.11
		小计		1,519.00	490.21	470.92	47.16	305.42	178.89	13.11
10	城头镇	南田村	城头镇	456.00	171.23	161.79	16.05	142.38		
		湖美村	城头镇	188.00	52.81	54.63	5.62	48.07	302.05	
		西池村	城头镇	422.00	158.98	167.01	14.80	146.97		
		小计		1,066.00	383.02	383.43	36.47	337.42	302.05	
12	上迳镇	油塘村	油塘村	105.00	34.40	38.05	4.10	33.48	3.60	
		树林村	树林村	98.00	55.97	44.27	5.13	38.96	4.22	
		洋中村	洋中村	67.00	31.60		4.10	18.09	2.19	
		岭胶村	岭胶村	448.00	186.70	176.54	15.12	133.41	15.91	
		牌边村	牌边村	272.00	142.70	130.00	11.35	100.44	15.55	



镇序号	镇街	任务村	项目业主	设计户数	概算价格(万元)	预审价格(万元)	管道长度(公里)	中标价/合同价(万元)	专项债使用金额(万元)	决算价(万元)
		梧岗村	梧岗村	555.00	191.48	192.88	20.00	169.74	166.99	
		小计		<b>1,545.00</b>	<b>642.85</b>	<b>581.74</b>	<b>59.80</b>	<b>494.12</b>	<b>208.46</b>	
13	渔溪镇	南升村	渔溪镇	183.00	69.53	64.42	7.82	66.73	413.03	
		上张村	渔溪镇	243.00	88.55	94.71	10.33	83.34		
		后朋村	渔溪镇	431.00	137.54	131.34	14.17	115.58		
		下里村	渔溪镇	94.00	32.91	32.81	4.10	28.87		
		后岐村	渔溪镇	398.00	173.43	177.72	16.79	146.35		
		钟前村	渔溪镇	106.00	49.35	44.78	9.75	39.04	33.17	
		红山村	渔溪镇	361.00	145.03	155.17	12.65	133.46	94.19	
		小计		<b>1,816.00</b>	<b>696.34</b>	<b>700.95</b>	<b>75.61</b>	<b>613.37</b>	<b>540.39</b>	
14	新厝镇	蒜岭村	新厝镇	379.00	112.12	117.77	11.69	102.84	204.52	
		碓灶村	新厝镇	537.00	241.86	168.49	17.67	151.04		
		霞埔村	新厝镇	222.00	64.80	67.62	6.54	57.55		
		小计		<b>1,138.00</b>	<b>418.78</b>	<b>353.89</b>	<b>35.90</b>	<b>311.42</b>	<b>204.52</b>	
15	江阴镇	屿礁村	江阴镇人民政府	243.00	94.00	91.67	8.71	80.67	72.38	
		梨港村	梨港村乡贤会	424.00	159.74		18.87	122.84	7.10	
		高岭村	高岭村清源供水服务中心	481.00	155.50		17.29		49.61	

镇序号	镇街	任务村	项目业主	设计户数	概算价格(万元)	预审价格(万元)	管道长度(公里)	中标价/合同价(万元)	专项债使用金额(万元)	决算价(万元)
		东井村	东井村乡贤会	245.00	68.60		12.61	77.50	4.02	
		后陈村	后陈村乡贤会	458.00	173.64		17.65	106.00	6.78	
		龙门村	龙门村乡贤会	401.00	130.68		13.19	90.50	7.10	
		后庄村	后庄村乡贤会	332.00	110.98		12.15	66.82	5.48	
		潘厝村	潘厝村乡贤会	683.00	303.41		32.19	225.00	16.09	
		岭下村							0.78	
		小计		<b>3,267.00</b>	<b>1,196.55</b>	<b>91.67</b>	<b>132.66</b>	<b>769.33</b>	<b>169.34</b>	
16	东瀚镇	东瀚镇						45.22		
		小计						45.22		
17	东阁华侨农场	东阁华侨农场	东阁华侨农场	782.00	453.65		25.89	326.53	241.93	
		小计		<b>782.00</b>	<b>453.65</b>	<b>0.00</b>	<b>25.89</b>	<b>326.53</b>	<b>241.93</b>	
18	水务公司	(福清市城乡供水一体化(二期)建设项目水务供水			7,167.02	5,313.77		4,867.08	2,169.15	

镇序号	镇街	任务村	项目业主	设计户数	概算价格 (万元)	预审价格 (万元)	管道长度 (公里)	中标价/合同价 (万元)	专项债使用金额 (万元)	决算价 (万元)
		管网延伸项目 (施工))								
		福清市高山水厂工程			11,236.55	7,912.52		7,207.64	1,800.00	
		小计		27,568.00	29,455.98	21,678.61	1,006.58	21,145.27	10,000.00	1,559.23

福清市城乡供水一体化建设项目城乡供水一体化任务村后续进展（2023年）

序号	所属镇街	任务村	供水人口	设计管长 (公里)	设计户数 (户)	概算价	预审价格 (万元)	中标价 (万元)	专项债使用金额
1	音西街道	云中洋村	1,100.00	9.76	143.00	102.81	105.40	92.75	1.58
2	龙江街道	朝阳村	2,407.00	23.71	717.00	291.00	276.50	243.32	46.00
3	宏路街道	金印村安福自然村	260.00	5.53	57.00	30.73	30.28	26.65	1.42

序号	所属镇街	任务村	供水人口	设计管长(公里)	设计户数(户)	概算价	预审价格(万元)	中标价(万元)	专项债使用金额
4	阳下街道	新局村	3,535.00	28.72	705.00	274.46	268.18	236.00	48.00
5	镜洋镇	东升村	550.00	9.30	163.00	68.05	66.21	58.26	7.00
6	龙田镇	海滨村	918.00	8.10	270.00	100.78	91.39	80.43	11.00
7	海口镇	李厝村	725.00	5.32	174.00	50.84	48.90	43.03	6.00
		云光村							4.00
8	新厝镇	凤迹村	2,621.00	25.10	836.00	249.09	262.86	231.32	47.00
9	江镜镇	岸兜村	3,493.00	23.48	720.00	229.98	237.55	209.04	53.00
10	南岭镇	七社林场、上垄自然村	18.00	10.12	9.00	145.87	138.32	121.72	19.00
11	渔溪镇	步上村	550.00	7.70	193.00	79.69	80.52	70.85	10.00
		东际村	402.00	4.84	81.00	41.03	237.55	122.08	20.00
		双墩村	285.00	2.73	65.00	20.67			
		红山村	985.00	7.48	206.00	71.32			
12	城头	塹柄村	200.00	4.20	124.00	35.77	35.48	31.23	4.98

序号	所属镇街	任务村	供水人口	设计管长(公里)	设计户数(户)	概算价	预审价格(万元)	中标价(万元)	专项债使用金额
	镇	彭洋村	1,688.00	7.90	276.00	101.42	78.33	68.93	28.18
		宅前村	743.00	7.50	280.00	70.54	72.94	64.18	28.54
		首溪村	870.00	11.50	350.00	101.40	103.04	90.67	13.34
		城头村	5,500.00	40.72	1,400.00	391.02	385.43	339.18	15.97
14	东张镇	先进村	3,457.00	37.54	1,328.00	414.85	416.10	366.16	10.07
		先锋村	1,501.00	30.26	1,233.00	314.97	325.67	286.59	44.78
		半岭村	1,374.00	9.50	315.00	85.69	216.30	190.34	26.55
		香山村	1,377.00	13.69	406.00	128.76			
		南湖村	138.00	4.87	158.00	42.04	117.65	103.53	2.98
		双溪村	365.00	5.45	75.00	30.55			
		崔后村	340.00	2.91	26.00	13.92			
		金芝村、岭下村、沅山村							

序号	所属镇街	任务村	供水人口	设计管长(公里)	设计户数(户)	概算价	预审价格(万元)	中标价(万元)	专项债使用金额
	合计		35,402.00	347.93	10,310.00	3,487.26	3,594.58	3,076.27	500.00

#### 4. 资金投入和使用情况

2022年福清市城乡供水一体化建设项目2022年年初专项债券预算资金10,500万元，到位资金10,500万元，申请国库直接支付到各个乡镇街道办支出10,000万元；当年预算指标结余为500万元，结转2023年支出，2022年和2023年专项债券资金具体支出明细情况如下：

福清市城乡供水一体化建设项目闽财债管[2022]12号专项债券支出表（2022年）

序号	支出项目名称	摘要	金额(元)	支付日期	收款账户名称	功能分类名称
1	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	237,000.00	2022-07-29 12:04:12	福清市南岭镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
2	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	44,584.00	2022-07-29 12:06:33	福清市镜洋镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
3	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	130,000.00	2022-07-29 12:06:56	福清市城头镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
4	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	234,000.00	2022-07-29 12:08:03	福清市宏路街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类名称
5	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	371,764.00	2022-08-26 08:37:11	福清市渔溪镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
6	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	406,354.90	2022-08-26 08:37:30	福清市东张镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
7	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	321,780.00	2022-08-26 08:37:31	福清市上迳镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
8	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	197,988.90	2022-08-26 08:37:51	福清东阁华侨农场	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
9	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	20,150.00	2022-08-26 08:38:52	福清市城头镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
10	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	512,480.00	2022-08-26 08:41:54	福清市音西街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
11	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	332,698.00	2022-08-26 08:42:54	福清市南岭镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类 名称
12	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	13,361,282.00	2022-08-30 12:08:34	福建投资集团(福清)水务有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
13	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	270,776.00	2022-08-30 12:10:24	福清市南岭镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
14	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	921,491.70	2022-08-30 12:10:35	福清市江阴镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
15	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	509,224.06	2022-08-30 12:10:45	福清市上迳镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
16	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	471,848.00	2022-08-30 12:11:59	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
17	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,012,243.85	2022-08-31 09:44:33	福清市城头镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
18	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,014,808.20	2022-08-31 09:46:44	福清市一都镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出



序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类 名称
19	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	464,887.20	2022-08-31 09:47:22	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
20	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化二期工程款	1,584,613.20	2022-09-02 11:05:22	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
21	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	127,326.00	2022-09-09 12:25:19	福清市新厝镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
22	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	242,000.00	2022-09-09 12:26:20	福清市江阴镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
23	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	494,952.30	2022-09-20 09:44:03	福清市阳下街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
24	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,062,689.90	2022-09-27 10:55:23	福清市宏路街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
25	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,542,855.70	2022-09-27 11:32:33	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类 名称
26	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	137,665.00	2022-09-27 11:32:39	福清市阳下街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
27	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目高山水厂工程款	18,000,000.00	2022-09-27 12:02:45	福建投资集团(福清)水务有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
28	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	575,634.80	2022-09-28 10:48:31	福清市东张镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
29	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	2,556,029.70	2022-09-28 10:48:50	福清市阳下街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
30	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	629,600.00	2022-09-28 10:49:30	福清市南岭镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
31	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	2,049,500.00	2022-09-30 11:12:46	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
32	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	242,000.00	2022-09-30 11:15:10	福清市江阴镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类 名称
33	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,697,900.00	2022-09-30 11:16:52	福清市渔溪镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
34	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	990,000.00	2022-09-30 11:18:33	福清东阁华侨农场	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
35	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	12,338,718.00	2022-09-30 11:19:58	福建投资集团(福清)水务有限公司	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
36	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	509,200.00	2022-09-30 11:20:04	福清市上迳镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
37	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,012,200.00	2022-09-30 11:20:11	福清市城头镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
38	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	3,010,100.00	2022-09-30 11:20:51	福清市东张镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
39	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	934,300.00	2022-09-30 11:21:14	福清市新厝镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类名称
40	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	3,727,800.00	2022-09-30 11:21:15	福清市镜洋镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
41	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,014,800.00	2022-09-30 11:22:15	福清市一都镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
42	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,658,110.00	2022-11-04 10:38:11	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
43	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	453,665.16	2022-11-04 10:38:28	福清市上迳镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
44	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	23,838.00	2022-11-04 10:45:18	福清市宏路街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
45	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,009,602.00	2022-11-04 10:46:36	福清东阁华侨农场	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
46	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	145,491.00	2022-11-04 10:48:08	福清市阳下街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类名称
47	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	4,933.00	2022-11-04 10:48:45	福清市新厝镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
48	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	728,346.00	2022-11-22 15:34:09	福清市城头镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
49	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	452,200.00	2022-11-22 15:34:39	福清市东瀚镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
50	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	400,445.00	2022-11-22 15:34:49	福清市一都镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
51	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	391,746.00	2022-11-22 15:35:40	福清市龙江街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
52	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	5,828,347.83	2022-11-22 15:35:50	福清市镜洋镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
53	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	3,677,631.00	2022-11-22 15:36:20	福清市阳下街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类 名称
54	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	75,534.00	2022-11-22 15:37:11	福清市宏路街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
55	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	426,688.00	2022-11-22 15:37:31	福清市音西街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
56	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	91,512.00	2022-11-22 15:38:11	福清东阁华侨农场	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
57	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	2,647,607.00	2022-11-22 15:38:22	福清市渔溪镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
58	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,014,655.60	2022-11-22 15:38:42	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
59	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	287,908.00	2022-11-22 15:38:52	福清市江阴镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
60	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	77,742.00	2022-11-22 15:40:22	福清市南岭镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类名称
61	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	978,617.00	2022-11-22 15:40:53	福清市新厝镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
62	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	145,981.00	2022-11-22 15:40:53	福清市上迳镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
63	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	4,164,155.00	2022-11-22 15:41:23	福清市东张镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
64	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	资金调整需要	-451,000.00	2022-12-16	福清市财政局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
65	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	资金调整需要	-3,557,500.00	2022-12-19	福清市财政局	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
66	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	30,300.00	2022-12-20 10:36:06	福清市城头镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
67	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	34,900.00	2022-12-20 10:36:24	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类名称
68	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	144,700.00	2022-12-20 10:36:27	福清市上迳镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
69	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	241,100.00	2022-12-20 10:37:18	福清市南岭镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
70	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	120,900.00	2022-12-20 11:56:23	福清市渔溪镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
71	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	323,300.00	2022-12-20 11:57:04	福清市一都镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
72	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	738,400.00	2022-12-20 11:58:00	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
73	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	130,200.00	2022-12-20 11:59:31	福清东阁华侨农场	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
74	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	280,200.00	2022-12-20 11:59:55	福清市龙山街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出



序号	支出项目名称	摘要	金额 (元)	支付日期	收款账户名称	功能分类名称
75	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	565,700.00	2022-12-20 12:00:11	福清市渔溪镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
76	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,085,400.00	2022-12-20 12:00:21	福清市阳下街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
77	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	87,300.00	2022-12-20 12:00:55	福清市城头镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
78	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	26,900.00	2022-12-20 12:02:13	福清市阳下街道财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
79	福清市城乡供水一体化建设项目(专项债券)	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	199,200.00	2022-12-20 12:03:47	福清市东张镇财政所	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
合计			100,000,000.00			

福清市城乡供水一体化建设项目闽财债管[2022]34号专项债券支出表(2023年)

序号	指标文号	摘要	金额	收款账户名称	支付日期	功能分类名称
1	闽财债管〔2022〕034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	300,000.00	福清市渔溪镇财政所	2023-02-28 10:54:57	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

序号	指标文号	摘要	金额	收款账户名称	支付日期	功能分类名称
2	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	190,000.00	福清市南岭镇财政所	2023-02-28 10:55:32	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
3	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	70,000.00	福清市镜洋镇财政所	2023-02-28 10:56:15	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
4	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	470,000.00	福清市新厝镇财政所	2023-02-28 10:57:31	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
5	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	480,000.00	福清市阳下街道财政所	2023-02-28 10:57:42	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
6	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	1,350,000.00	福清市东张镇财政所	2023-02-28 10:57:42	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
7	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	60,000.00	福清市海口镇财政所	2023-02-28 10:59:01	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
8	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	110,000.00	福清市龙田镇财政所	2023-02-28 11:00:34	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
9	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	910,000.00	福清市城头镇财政所	2023-02-28 11:02:03	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
10	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	40,000.00	福清市海口镇财政所	2023-02-28 11:02:04	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
11	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	30,000.00	福清市宏路街道财政所	2023-02-28 11:03:25	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
12	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	450,000.00	福清市江镜镇财政所	2023-02-28 11:03:25	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
13	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	460,000.00	福清市龙江街道财政所	2023-02-28 11:05:26	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
14	闽财资管(2022)034号关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知	水利局付城乡供水一体化项目二期工程款	80,000.00	福清市江镜镇财政所	2023-03-23 15:22:42	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
			5,000,000.00			

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

为保障福清市供水体系安全，加快建设区域内水资源的联网工程，形成较为完善的原水输水线路，进一步优化区域内水资源的配置，使各主要用水区具备东张水库（含大樟溪调水水量），福清闽江调水等两个主要水源，并以其他水源作为补充和备用。

### 2. 阶段性目标

福清市城乡供水一体化项目 2022 年总投资约 10.12 亿元，项目共计 315 个任务村，扩建 7 万吨水厂一座（龙田水厂），新建 4 万吨水厂一座（高山水厂），新建 31 座加压泵站，铺设供水主干支管 316.1 公里和村内供水管网 3956.8 公里。新增供水受益人口 67.39 万人。

2023 年福清市城乡供水一体化项目共计 43 个任务村，总投资 1.23 亿元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过对 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目资金进行绩效评价，得出绩效评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供福清市财政局及项目单位参考应用，以强化 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

#### 2. 绩效评价对象、范围

绩效评价对象为 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目专项债券资金 10,500 万元，绩效评价范围覆盖 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目决策、过程、产出和效益情况。

### （二）绩效评价指标确定原则

1. 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2. 重要性原则。应当优先使用最具绩效评价对象代表性、最能反映绩效评价

评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类绩效评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于绩效评价评价结果可以相互比较。

4. 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1. 比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3. 服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1. 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3. 行业标准。是指参照各级政府机关绩效评价评价城乡供水一体化建设项目资金所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

### （四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、福州市和福清市财政支出绩效管理辦法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置 4 个一级指标、12 个二级指标、27 个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策” 20 分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程” 20 分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出” 30 分，主要体

现产出数量、产出质量和产出时效情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《福清市水利局-2022年福清市城乡供水一体化建设项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立2022年福清市城乡供水一体化建设项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2021〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）以及《福清市财政局关于开展2023年度财政支出项目绩效重点评价及重大项目事前评估工作的通知》（融财预〔2023〕634号）等文件要求，结合2022年福清市城乡供水一体化建设项目资金具体情况制定绩效评价工作计划。

### 2. 组织实施

（1）按计划与要求对2022年福清市城乡供水一体化建设项目资金项目绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2022年福清市城乡供水一体化建设项目绩效评价指标体系，与福清市财政局、福清市水利局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

### 3. 撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2022年福清市城乡供水一体化建设项目绩效进行分析，完成度2022年福清市城乡供水一体化建设项目绩效评价报告

征求意见稿；

(2) 征询福清市财政局和福清市水利局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《福清市水利局-2022年福清市城乡供水一体化建设项目绩效评价报告》。

### 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了福清市福清市水利局 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目相关资料，与福清市福清市水利局工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2022 年福清市城乡供水一体化建设项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度健全，产出和效益绩效目标已基本完成，执行情况好，达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得 93.15 分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《福清市财政局关于开展 2023 年度财政支出项目绩效重点评价及重大项目事前评估工作的通知》（融财预〔2023〕634 号）等文件，对 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目进行绩效评价。项目绩效评价主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为 20%、20%、30%、30%。

#### （一）项目决策情况（分值 20 分，得分 18 分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为 6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为 6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为 8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

##### 1. 立项依据充分性（分值 3 分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

福清市城乡供水一体化建设项目根据《福清市发展和改革委员会关于福清市城乡供水一体化建设项目可行性研究的批复》（融发改审批【2020】454号）等文件立项，项目按照规定的程序设立，文件、材料符合相关要求，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得分3分。

#### 2. 立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

福清市城乡供水一体化建设项目根据本级政府会议纪要，由福清市水利局和各乡镇街道办等，统筹福清市城乡供水一体化建设项目招标、管理、检查等工作。福清市水利水电勘察设计室编制了《福清市城乡供水一体化建设项目可行性研究报告》，项目按照规定的程序设立，文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本项得分3分。

#### 3. 绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

检查该项目财政支出项目绩效目标表，年度目标设置不完整，如没有设置决策和过程目标。

检查该项目财政支出项目绩效目标表，年度目标设置不完整，如没有设置决策和过程目标。本项扣1分，得分2分。

#### 4. 绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

检查该项目财政支出项目绩效自评表，绩效指标设置不完整，如没有设置决策和过程具体指标。本项扣1分，得分2分。

#### 5. 预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目预算资金需求应根据年度工作计划安排进行预测，福清市水利局在实际工作中，根据本年度合同和施工进度情况，预测2022年度资金需求情况，年初预算10,500万元，2022年实际支出10,000万元，预算与实际工作所需资金基本相

符。本项得分 4 分。

#### 6. 资金分配合理性（分值 4 分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

福清市水利局在实际工作中，根据本年度合同和施工进度情况、监理报告，经公司领导集体研究后申请拨付工程款项，由财政通过国库集中支付到乡镇街道办财政所，再由财政所支付到施工和监理单位。本项得分 4 分。

### （二）项目过程情况（分值 20 分，得分 20 分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为 10%，从资金到位率、资金到位及时性、预算执行率、资金使用合规性四个方面进行评价；组织实施指标权重为 10%，从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性和会计信息质量规范性四个方面进行评价。

#### 1. 资金到位率（分值 3 分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比重，对资金到位情况进行评价。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率≥100%，得 3 分；90%≤资金到位率<100%，得 2 分；80%≤资金到位率<90%，得 1 分；资金到位率<80%，得 0 分”。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（10,500 万元/10,500 万元）×100%=100%。本项得分 3 分。

#### 2. 资金到位及时性（分值 2 分）

资金到位及时性主要反映“资金管理辦法”规定的资金拨付方式和拨付周期项目资金到位情况。评分标准为“及时到位（2 分）；未及时到位但未影响项目进度（1 分）；未及时到位并影响项目进度（0 分）”。

2022 年度年初预算指标为 10,500 万元，财政国库下达计划指标 10,500 万元，福清市水利局申请福清市城乡供水一体化建设项目全年已支付 10,000 元，本年结余 500 万元。本项得分 2 分。

#### 3. 预算执行率（分值 3 分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）



×100%。预算执行率≥95%，得3分；90%≤预算执行率<95%，得2分；80%≤预算执行率<90%，得1分；预算执行率<80%，得0分”。

福清市城乡供水一体化建设项目项目1至12月实际支出10000万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（10000万元/10500万元×100%=95.24%。本项得3分。

#### 4. 资金使用合规性（分值2分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

福清市城乡供水一体化建设项目符合专项资金管理办法的有关规定，资金支付计划由福清市水利局申请，财政局国库支付中心直接拨付至乡镇街道办财政所，再由财政所支付到施工和监理单位。工程价款结算严格按照合同实行进度支付，先由监理单位进行合格工程量签证，经技术主管复核、项目法人审批后支付到中标单位，确保财政专项资金的专款专用和资金安全。符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分2分。

#### 5. 管理制度健全性（分值3分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

福清市水利局管理制度有：《财务管理制度》、《建设项目管理制度》、《内部控制制度》等，具有相应的财务和业务管理制度。本项得分3分。

#### 6. 制度执行有效性（分值3分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经从福清市水利局有关业务和财务人员了解，每月要与项目监理单位核对福清市城乡供水一体化建设项目已完成工程量和工程进度，根据已完成工程量和工程进度情况，制定拨款计划，上报项目单位领导会议集体研究决定后，向财政申请拨付每期工程进度款，并按有关业务流程进行项目日常巡查和检查，发现问题及时整改。本项得分3分。

#### 7. 项目质量可控性（分值2分）

项目质量可控性评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

福清市城乡供水一体化建设项目法人严格执行建设程序，实行“项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制、竣工验收制”五项制度，项目部制订了相应的管理制度和工作职责，严格对工程建设全过程进行管理，明确目标任务和时间要求。同时，为加强现场管理、确保施工进度，明确和落实了参建各方的质量与安全责任。本项得分 2 分。

#### 8. 会计信息质量规范性（分值 2 分）

会计信息质量规范性主要评价会计科目专项核算信息与会计核算资料真实、完整，用以反映和考核会计信息质量的规范执行情况。

经抽查会计资料，福清市水利局的会计信息真实、完整，未发现不规范情况。本项得分 2 分。

### （三）项目产出情况（分值 30 分，得分 29 分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效等三个方面进行评价。

#### 1. 产出数量（分值 12 分）

产出数量从铺设供水主干支管公里数和村内供水管网公里数、新扩建水厂数量、新建加压泵站数量三方面进行评价。

##### （1）铺设供水主干支管公里和村内供水管网公里数（分值 4 分）

通过审核福清市城乡供水一体化建设项目实际完成铺设供水主干支管公里数和村内供水管网公里数是否符合计划数（300 公里和 3900 公里），用以反映和考核该项目目标的实现程度。

评分标准为“铺设供水主干支管公里数和村内供水管网公里数符合计划数得满分；每少一百公里扣一分，扣完为止”。

根据《福清市城乡供水一体化建设项目建设工作进度表》和《福清市城乡供水一体化建设项目工作汇报》，项目共计 315 个任务村，从 2020 年至 2022 年已完成了 272 个村的建设任务，铺设供水主干支管 316.1 公里和村内供水管网 3956.8 公里。本项得分 4 分。

##### （2）新扩建水厂数量（分值 4 分）

通过审核福清市城乡供水一体化建设项目实际完成新扩建水厂数量是否符合

计划数（2座），用以反映和考核该项目目标的实现程度。

评分标准为“新扩建水厂数量符合计划数得满分；每少一座扣2分，扣完为止”。

根据《福清市城乡供水一体化建设项目建设工作进度表》和《福清市城乡供水一体化建设项目工作汇报》，至2022年止，扩建7万吨水厂一座（龙田水厂），新建4万吨水厂一座（高山水厂）。本项得分4分。。

### （3）新建加压泵站数量（分值4分）

通过审核福清市城乡供水一体化建设项目实际新建加压泵站数量是否符合计划数（31座），用以反映和考核该项目目标的实现程度。

评分标准为“新建加压泵站数量符合计划数得满分；每少10座扣一分，扣完为止”。

根据《福清市城乡供水一体化建设项目建设工作进度表》和《福清市城乡供水一体化建设项目工作汇报》，项目共计315个任务村，从2020年至2022年已完成了272个村的建设任务，新建31座加压泵站。本项得分4分。

## 2. 产出质量（分值12分）

产出质量主要从日常检查次数和检测次数、项目质量监管、重大安全事故和质量责任事故三个方面进行评价。

### （1）日常检查次数和检测次数（分值4分）

通过比较日常检查次数和检测次数与计划次数，用以反映和考核日常检查次数和检测次数目标的实现程度。根据《项目质量控制和检测方案》，检查要求每月定期检查1次和不定期抽查，检测按规定要求。

评分标准为“日常检查次数和检测次数大于等于方案要求的得满分，发现少检一次或漏检一项扣1分，扣完为止。”。

该项目创新推出了村内供水管网“统管自建”建设模式，改变以往水务公司单打独斗的局面。“统管”，即由市级层面统一指挥，将水务未供水的农村作为工作重点，通过制定技术导则和实施细则，采取规范的地形测绘、工程设计建设，以及市、镇村加水务公司“三级四方监管”，实现村内管网工程质量保障、工期压缩和成本节约的目标。“自建”，即由镇（街道）、村或乡贤促进会担任建设主体，用水户分摊建设资金，各村自行建设村内供水管网工程，待验收合格后移交水务公司接管，经核查，各个子项目基本按规定完成日常检查和检测和抽查次

数。本项得分 4 分。

#### (2) 项目完成质量 (分值 4 分)

考核 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目质量管理监督情况。评分标准为“有进行项目事前、事中、事后监管的得满分，有投诉的，一件扣 1 分，扣完为止。

福清市城乡供水一体化建设项目，县水利工程质量监督站针对本工程特点及工程进度计划，制订了相应的监督计划，采取抽检为主的工作方法，定期与不定期对工程质量进行监督检查，经咨询，未发现投诉事件。本项得分 4 分。

#### (3) 重大安全和质量责任事故 (分值 4 分)

重大社会风险责任事故情况主要反映项目实施中是否有发生重大社会风险责任事故情况。评分标准为“发生重大社会风险责任事故情况，该项不得分。”

福清市城乡供水一体化建设项目制定了《福清市城乡供水一体化建设项目应急预案》，根据项目建设管理工作报告和调查问卷等，无发生重大安全和质量责任事故。本项得分 4 分。

### 3. 产出时效 (分值 6 分)

产出时效指标设置完成任务及时性三级指标进行评价。

“完成任务及时性”指标通过项目实际完成进度与计划完成进度的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分标准为“按时完工得满分；有发现延迟的分部工程，一项扣 0.5 分，扣完为止”。

福清市城乡供水一体化建设项目，按年度计划分乡镇街道办和村庄设立子项目，按合同进度施工，按计划完成，截止 2022 年底已完成投资约 9.72 亿元。项目共计 315 个任务村，从 2020 年至 2022 年已完成了 272 个村的建设任务，大部分项目虽已完工，但尚未办理工程竣工决算和转为固定资产手续。本项扣 1 分，得分 5 分。

#### (四) 项目效益情况 (分值 30 分，得分 29.15 分)

##### 1. 社会效益 (分值 6 分)

社会效益通过新增就业人数、新增税收收入三级指标，用以反映和考核该项目项目社会效益。

### （1）新增就业人数（分值 3 分）

通过 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目实施新增就业人数进行评价，用以反映和考核该项目项目社会效益。

评分标准为“①新增就业人数 $\geq 100$ 人，得 2 分；②新增就业人数 $< 100$ 人，实际得分=实际人数/100\*2。”。

根据福清市城乡供水一体化建设项目 2022 年工作总结报告和有关合作协议等资料，项目实施新增就业人数 100 人以上，社会效益显著。本项得分 3 分。

### （2）新增税收收入

通过 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目实施，增加了税收收入进行评价，用以反映和考核该项目项目社会效益。

评分标准为“①新增税收收入 $\geq 50$ 万元，得满分；②新增税收收入 $< 50$ 万元，实际得分=实际税收收入/50\*3”。

根据 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目 2022 年工作总结报告和投资总额估计，项目实施新当年增税收收入 300 万元以上，社会效益显著。本项得分 3 分。

## 2. 经济效益（分值 6 分）

经济效益设置预算审核节约率和招标节约率两项指标进行考核。

### （1）预算审核节约率（分值 3 分）

通过考核 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目预算审核节约率，用以反映和考核该项目经济效益。

评分标准为“预算审核节约率大于或等于 5%，得 3 分；预算审核节约率小于 5%，实际分数=预算审核节约率/5%\*3 分；预算审核节约率小于零，不得分”。

根据《福清市城乡供水一体化建设项目进度汇总表》和招投标等有关资料，2022 年福清市城乡供水一体化建设项目预算审核前为 29,455.9843 万元，审核后金额为 21,678.6099 为，预算审核节约率为 26.4%。本项得分 3 分。

### （2）项目招标节约率（分值 3 分）

通过考核 2022 年福清市城乡供水一体化建设项目招标节约率，用以反映和考核该项目经济效益。评分标准为“项目招标节约率大于或等于 10%，得 3 分；项目招标节约率小于 5%，实际分数=项目招标节约率/5%\*3 分；招标节约率小于零，不得分”。

根据《福清市城乡供水一体化建设项目进度汇总表》和招投标等有关资料，福清市城乡供水一体化建设项目招标价为 21,678.6099 万元，中标价为 21,145.26741 万元，资金节约率为 2.15%。得分=2.15%/5%\*3=2.15 分，本项扣 0.85 分，本项得分 2.15 分。

### 3. 可持续影响（分值 8 分）

可持续影响设置服务保障区域受益人口数量三级指标，通过对比每年服务保障区受益人口数量是否有所增长进行评价，用以反映和考核项目是否具有可持续性。

评分标准为“可持续性效果显著（8 分）；可持续性效果较显著（1-7 分）；效果不明显（0 分）”。

福清市城乡供水一体化建设项目，2022 年惠及新增供水受益人口 67.39 万人，2023 年新增受益人口 6.77 万人，累计新增供水受益人口 74.16 万人，可持续性效果显著。本项得分 8 分。

### 4. 服务对象满意度（分值 10 分）

服务对象满意度设置保障对象满意度三级指标，通过服务对象对项目工作成效的满意程度进行评价，用以反映和考核项目服务对象满意度。

评分标准为“满意度 $\geq$ 95%（10 分）；90% $\leq$ 满意度 $<$ 95%（8 分）；85% $\leq$ 满意度 $<$ 90%（6 分）；80% $\leq$ 满意度 $<$ 85%（4 分）；满意度 $<$ 80%（0 分）”。

绩效评价工作小组从实地发放服务对象调查问卷 50 份（问卷调查表见附件一），收回 50 份，问卷调查结果为服务对象满意度 96.04%。本项得分 10 分。

## 五、主要成效、存在问题及原因分析

### （一）主要成效

#### 1. 创新建设模式

让农村居民喝上“放心水”、“优质水”，是乡村振兴的重要基础，也是党和政府关心群众生活、提高群众健康水平，全面建设小康社会的重大举措。在推进城乡供水一体化项目建设过程中，我们坚持做到群众的事群众参与、群众监管、群众受益，创新推出了村内供水管网“统管自建”建设模式，改变以往水务公司单打独斗的局面。

“统管”，即由市级层面统一指挥建设，将水务未供水的农村作为工作重点，通过制定技术导则和实施细则，采取规范的地形测绘、工程设计建设，以及市、镇村加水务公司“三级四方监管”，实现村内管网工程质量保障、工期压缩和成本节约的目标。

“自建”，即由镇（街道）、村或乡贤促进会担任建设主体，用水户分摊建设资金，各村自行建设村内供水管网工程，待验收合格后移交水务公司接管。

该模式具有“多、快、省、好”的优点。一是参与群众更多，项目推进的目的是让农村居民在供水方面与城市居民享受同质、同服务的供水待遇，我们坚持在公开透明的基础上做到群众的事群众自己决策自己建设，因此愿意筹资、愿意监管、愿意建设的群众更多，比以往水务公司建设模式下群众的支持度和参与度更高。二是建设速度更快，即村民议事即可决定实施，且由各村自主实施，村民事村民办，村和群众的配合度高，在决策时长和施工工期等方面，比委托他方建设做得更快。三是群众出资更少，即通过整体规划、优化路由、合理设计，群众集资、乡贤捐资、各级补助等方式，群众出资可控在较低水平，在工程总体造价、各户均摊成本等方面，比委托他方建设所花的费用更少。四是工程质量更好，市、镇（街道）、村三级和水务公司共同参与全过程监管，选用优质管材管件，严把施工过程质量。在材料使用、工序监管、验收移交等方面，比委托他方建设监管得更严。

## 2. 破解资金障碍

多渠道筹集资金。截止至目前，我局已通过多种渠道筹集资金 27,440 万元（其中一般债资金 6,072 万元、专项债资金 12,700 万元、中央水库移民扶持资金 2,890.5 万元、省市补助 5,777.5 万元）、福清市级财政拨款 349 万、镇级财政拨款 1,791.9 万、村级财政拨款约 3,357.9 万元、村民自筹约 13,979.8 万元，乡贤捐款约 7,494.6 万元、水务筹资约 28,799 万元，合计约 83,212.2 万元。大大缓解了项目建设资金压力，为实现全市城乡供水一体化提供有力保障。

认真做好民生兜底工作。在福清水务公司和镇村的共同支持下，为全市困难户、低保户免除管网建设费用 500 多万元，并给予全市所有困难户每人每月免费用水 3 吨的优惠政策。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 部分绩效目标和指标设置不合理

2022年福清市城乡供水一体化建设项目财政支出绩效目标表中，年度目标设置不完整，如没有设置决策和过程管理目标和具体指标。

### 2. 各个子项目工程虽已完工，但没有按时完成工程竣工决算和转固工作。

福清市城乡供水一体化项目截止2022年为止，已完成投资约9.72亿元。项目共计315个任务村，从2020年至2022年已完成了272个村的建设任务，扩建7万吨水厂一座（龙田水厂），新建4万吨水厂一座（高山水厂），新建31座加压泵站，铺设供水主干支管316.1公里和村内供水管网3956.8公里，但是，办理竣工决算的项目，只有9个，占已完工程个数的3.31%。

3. 福清市城乡供水一体化建设项目单位无法提供与专项债券相关的文件资料。

绩效评价小组在与福清市水利局有关业务和财务科室座谈和交流过程中，在查阅有关与福清市城乡供水一体化建设项目相关业务和财务资料时，未发现与专项债券相关的文件等资料。

## 六、改进建议

### （一）组织绩效管理培训，提升绩效管理水平

组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全预算绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标做好预算管理的首要工作。建议在申报绩效目标时，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，做好绩效评价记录、绩效自评和绩效评价结果应用，积极配合财政部门监督，强化预算绩效管理。

### （二）加强协调和监管，加快工程竣工决算进度

一是加大协调、督察力度，监理单位按照拟定的工期计划实行日常督促检查，现场及时解决施工过程中存在的问题，并将履行情况及时上报；二是强化节点控制，优化施工组织，提高项目管理效率，全力推动项目竣工决算进度，加强固定资产验收和入库价值管理。



(三) 加强专项债券业务操作管理，避免专项债券业务和财务风险。

财政与有关业务部门和单位应建立健全专项债券业务管理制度，建立健全专项债券资金管理办法，完善内控制度的执行，避免专项债券业务和财务风险。

## 七、其他需要说明的事项

本报告仅供福清市财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：2022年福清市城乡供水一体化建设项目满意度调查问卷

附件二：2022年福清市水利局-福清市城乡供水一体化建设项目绩效评价指标体系及分值表

附件一

## 2022年福清市城乡供水一体化建设项目

### 满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受福清市财政局委托，正在对2021年度福清市洋里乡安全生态水系建设二期项目进行财政支出绩效评价工作。为了充分了解该项目的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

福建征安会计师事务所（普通合伙）

2022年12月5日

姓名（可匿名）：

填写日期： 年 月 日

序号	调查项目	标准分数	得分	备注（特殊情况可备注说明）
1	您是否了解福清市洋里乡安全生态水系建设二期项目工作？（非常了解10分，一般了解1-9分，不了解0分）	10		
2	您见过周边河段有工作人员进行河段巡查吗？（经常遇见10分，偶尔遇见1-9分，从未遇见0分）	10		
3	您是否发现福清市洋里乡安全生态水系建设工程二期在建设期间发生过安全事故或社会风险责任事故吗？（否10分，是0分）	10		
4	您对河段新建的生态护岸和生态景观工程、绿化工程满意吗？（非常满意10分，一般1-9分，不满意0分）	10		
5	您觉得福清市洋里乡安全生态水系建设二期在施工期间是否对周边居民有环境污染？（污染严重0分，略有污染1-9分，没有污染10分）	10		
6	您所在区域的河段存在垃圾、采砂、违建、电毒炸鱼等现象吗？（不存在10分，少数河段存在1-9分，多数河段存在0分）	10		
7	您所在区域的河段存在水质混浊、黑臭、漂浮物等现象吗？（不存在10分，少数河段存在1-9分，多数河段存在0分）	10		
8	您所在区域河段存在的问题是否及时被巡河人员解决？（及时解决10分，一般1-9分，不及时0分）	10		
9	您认为洋里乡安全生态水系建设二期工作是否提高了周边群众的生活品质？（显著提高10分，一般提高1-9分，未提高0分）？	10		
10	您对福清市洋里乡安全生态水系建设二期工作成果是否满意？（非常满意10分，一般1-9分，不满意0分）？	10		
	合计	100		